

舒城县舒茶小流域水土保持综合治理工程

竣工验收鉴定书

舒城县舒茶小流域治理工程竣工验收委员会

二〇二三年八月

验收主持单位：六安市水利局

项目法人：舒城县舒茶镇人民政府

设计单位：安徽华邦工程设计有限公司

施工单位：安徽禹筑建设工程有限公司

监理单位：安徽禹畅工程项目管理有限公司

运行管理单位：舒城县舒茶镇人民政府

质量监督单位：舒城县水利工程质量安全监督站

竣工验收日期：2023年8月25日

舒城县舒茶小流域水土保持综合治理工程 竣工验收鉴定书

根据《水利部关于加强水土保持工程验收管理的指导意见》要求，2023年8月25日，六安市水利局在舒城县组织召开了舒茶小流域水土保持综合治理工程竣工验收会议，参加会议的有舒城县水利局、舒城县水利工程质量安全监督站、舒茶镇人民政府、安徽华邦工程设计有限公司、安徽禹筑建设工程有限公司、安徽禹畅工程项目管理有限公司。会议成立了验收委员会(名单附后)。

验收委员会成员实地查看了工程现场，听取了相关单位的汇报、查阅有关工程资料，经充分讨论形成如下验收意见。

一、工程概况

1. **工程名称：**舒城县舒茶小流域水土保持综合治理工程（以下简称舒茶小流域治理工程）。

2. **工程位置：**六安市舒城县舒茶镇。

3. **工程主要批复内容及实际完成情况**

（1）批复情况

2020年10月29日，六安市水利局以六水保函〔2020〕242号文下达《关于舒城县舒茶小流域水土保持综合治理工程初步设计的批复》批准实施。批复本项目实施内容有：新建半石坎梯田 2.36hm^2 、横向排水沟2170m、纵向排水沟710m、沉砂池19座、过路涵1座、生产道路1140m；拆除重建拦沙坝1座、排洪沟治理716m、新建沿沟步道136m；整治山塘5座，新挖山塘1座；新建

水保文化石 1 座、景观小品 4 套、水保宣传栏 1 套、草皮 1400m²；封育治理 1033.83hm²。治理水土流失面积 10.4km²，批复投资 520.89 万元，其中中央资金 313 万元，省级资金 78 万元，县级配套 129.89 万元。

(2) 变更情况

2022 年 3 月，我局印发了《关于舒城县舒茶小流域水土保持综合治理工程设计变更的批复》，对舒茶小流域的山塘整治工程、排洪沟、经济林整地等建设内容进行了变更批复。

(3) 实际建设情况

省级以上资金实际完成主要包括：青石板采摘步道 203m；生产路边沟 306m；新建 M10 浆砌石挡墙 70m；C25 砼生产道路 653m；干砌石单边排洪沟 460m；C25 砼一体化路沟 600m；C20 砼路边排水沟 175m；采摘步道 175m；沉砂池 15 座；生产路过路涵 1 座；排洪沟过路涵 1 座；山塘整治 3 座；干砌挡墙护岸 62.8m；进水涵 1 座；C20 砼矩形排水沟 120.5m；塘埂加固 146.5m；新增挡土墙 45.3m，封育治理 1033.83hm²，实际完成投资 369.396 万元。地方配套已完成批复建设内容，自筹资金 289.12 万元，具体完成工程量详见审计报告。

二、项目责任主体

舒城县舒茶镇人民政府。

三、工程实施期限

舒茶小流域治理工程于 2022 年 5 月 25 日开工，2022 年 11 月 25 日完工，舒城县水利局于 2023 年 3 月 14 日进行完工验收。

四、验收意见

1、经综合治理，舒茶小流域治理工程基本完成了批复的各项建设内容。

2、舒茶小流域在治理过程中，以沿河生态防护工程、人居环境整治、经果林提升改造、山塘整治、封育治理工程等为主要措施，初步形成了小流域综合防护体系。

3、工程建设过程中，落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，工程建设程序基本规范。

4、工程建设过程中，按照水利工程质量管理规定要求，严格控制工程质量，工程质量合格，工程档案资料基本齐全，建设过程中未发生质量、安全生产事故。

5、工程建设过程中，财务管理基本符合《基本建设财务规则》相关规定。

综上意见，根据《水利部关于加强水土保持工程验收管理的指导意见》规定，同意本项目通过竣工验收。

五、建议

管护单位应进一步完善各项管护措施，落实管护责任，确保工程长期发挥效益。

验收委员会主任：胡莎莎

2023年8月25日